

สัญญาฉบับ



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

งานจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครลำปาง โดยนายสุรพล ต้นสุวรรณ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกสิริก่อสร้าง สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๘๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลฝักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยนางสุภาพ สุกสิรมีศักดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๔๑๓๕๔๙๐๐๐๘๕๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงสวนสาธารณะเขื่อนยาง โดยทำการปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ สนามกีฬา ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ทางเดินภายในสวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเพิ่มเติม ปรับปรุงระบบไฟฟ้าดวงโคม ระบบน้ำภายในสวน และงานอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด สัญญาเริ่มต้นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้าง ๒๘,๖๙๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ข้อ ๒. เนื่องจาก เทศบาลนครลำปาง มีการแก้ไขแบบรูปรายการ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ และระหว่างการทำโครงการแก้ไข เทศบาลนครลำปาง ได้ให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา ๕๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ และให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบ และนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดแก้ไขสัญญา ดังนี้.-

๒.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานรั้วท่อเหล็กกลมโชน ข , ค และ ง มีการก่อสร้างต่อเนื่องกับรั้วเดิม จากบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา กำหนดให้ใช้ท่อเหล็กกลมขนาด ๑๔ นิ้ว แต่รั้วเดิมเป็นท่อเหล็กกลมขนาด ๑๒.๕ นิ้ว ควรใช้ท่อขนาดเดียวกันเพื่อความสวยงาม จึงแก้ไขเป็นท่อเหล็กกลมขนาด ๑๒.๕ หนา ๒.๓ มม. พร้อมเสา ค.ส.ล.ทุกระยะ ๓ เมตร โดยใช้แบบแปลนเลขที่ ข.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ๘ ประกอบเพิ่มเติม เนื่องจาก แบบเดิมไม่ได้แสดงไว้

๒.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานสนามสเก็ตบอร์ด เนื่องจาก พื้นที่หน้างานพบว่าความลาดชันของพื้นสนาม ทางลาดขึ้นลงและพื้นที่ในการชะลอความเร็ว ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่สนามสเก็ตบอร์ด ในบางจุดมีลักษณะเป็นร่องรูปตัววี รวมทั้ง ความกว้างทางวิ่งบริเวณขอบบ่อด้านบนบางช่วงค่อนข้างแคบ ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ อาจเกิดอันตรายกับผู้เล่นได้ ดังนั้น จึงมีการปรับรูปแบบสนามให้มีความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีความปลอดภัยและประโยชน์ใช้สอย โดยยกเลิกแบบรูปรายการเดิมแผ่นที่ ก-๑๕๐ เฉพาะรูปตัด ๑๔ และให้ใช้แบบแปลนเลขที่ ข.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๓ , ๑๔ , ๑๕ , ๑๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรพล ต้นสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพ สุกสิรมีศักดิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



๒.๓ เนื่องจาก การย้ายตำแหน่งของสนามฟุตบอล ห้องน้ำสาธารณะโซน ก และ ง ส่งผลให้ทางเดินริมแม่น้ำขยับแนวไปชิดกับริมตลิ่งด้านบน พบว่า ระดับพื้นทางเดิน สูงกว่าระดับตลิ่งชั้นล่างประมาณ ๖๐-๘๐ ซม. ประกอบกับพื้นที่ไหล่ทางริมทางเดินมีความลาดชันมาก จึงเพิ่มกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ความสูง ๑.๓๐ - ๑.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๘๖ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของมวลดิน พร้อมติดตั้งราวเหล็กกันตก เป็นการป้องกันอันตราย และเกิดความปลอดภัยในการใช้สอยโดยใช้ราวเหล็กกันตกของเดิมจากโซน ก มาติดตั้ง และใช้แบบแปลนเลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๕ , ๖ และ ๗

๒.๔ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ พื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงกับแบบรูปารายการ พบว่า ติดตั้งชุดสนามเด็กเล่นบริเวณโซน ค ไม่ได้แสดงไว้ในแบบรูปารายการ เทศบาลฯ ได้ติดตั้งชุดสนามเด็กเล่นพร้อมลาน ค.ส.ล.ภายหลังการจัดทำแบบรูปารายการ และตามแบบรูปารายการกำหนดระดับทางเดินบริเวณนี้สูงกว่าระดับฐานเครื่องเล่นประมาณ ๑.๒๐ เมตร อาจส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณฐานเครื่องเล่น และอาจเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้นาม ประกอบกับชุดเครื่องเล่นดังกล่าวยังอยู่ในช่วงการค้ำประกันสัญญา ทำให้ไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงแก้ไขระดับของทางเดินให้เหมาะสมกับตำแหน่งฐานเครื่องเล่นและเพิ่มกำแพงกันดิน ค.ส.ล.พร้อมบันไดและที่นั่ง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง มีความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรมและเกิดความปลอดภัยในการใช้สอย ใช้แบบแปลนเลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๗

๒.๕ เพิ่มประตูเหล็กเลื่อน ความยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด บริเวณโซน ข และ ง ใช้แบบแปลนเลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ และเพิ่มแบบขยายรั้วปูนปั้นรูปแบบรั้วเดิม ใช้แบบแปลนเลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๐

๒.๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ เนื่องจาก การย้ายตำแหน่งห้องน้ำสาธารณะโซน ก และ ง ได้ออกแบบต่อม่อและฐานรากห้องน้ำให้สอดคล้องกับค่ารับน้ำหนักของชั้นดิน ณ จุดที่จะก่อสร้าง พร้อมรับรองแบบแปลนโครงสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา นายอดิเทพ วัจนบุญคง สย.๑๒๔๔๔ โดยยกเลิกแบบรูปารายการ แผ่นที่ PT-S-๐๖ และใช้แบบแปลนเลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑๑ และแผ่นที่ ๑๒

๒.๗ ค่างานก่อสร้างที่แก้ไขใหม่มากกว่าค่างานตามสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๑๔.๔๖ บาท (สามหมื่นหกร้อยสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์) ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่มีเงื่อนไขใดๆ

แก้ไข

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่โซน D โดยขุดดินวางท่อเมนระบบไฟฟ้าดวงโคมและระบบกล้องวงจรปิด (ยังไม่ร้อยสายไฟ) , งานทำฐานต่อม่อรองรับเสาไฟฟ้าดวงโคมทาง , งานขุดดินวางท่อเมนระบบรดน้ำสวน , งานวางระบบท่อน้ำทิ้งเมน (กรณีติดตั้งเพิ่ม) , งานเทพื้นคอนกรีตและทำพื้นผิวพิมพ์ลาย (ยังไม่เคลือบผิว) , บดอัดพื้นและปูพื้นผิวแอสฟัลต์ติกแล้วเสร็จ (ยังไม่ตีเส้นถนน) , ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะใหม่และอาคารศาลาเดิมโดยทำโครงสร้างฐานราก คานคอดิน เสาแล้วเสร็จ , งานปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ขุดล้อมแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ (๓๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรพล ต้นสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสุภาพ สกลมศักดิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ



แก้ไขเป็น

งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๒,๘๖๙,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่โซน D โดยขุดดินวางท่อเมนระบบไฟฟ้าดวงโคมและระบบกล้องวงจรปิด (ยังไม่ร้อยสายไฟ) , งานทำฐานต่อม่อรองรับเสาไฟฟ้าดวงโคมทาง , งานขุดดินวางท่อเมนระบบรดน้ำสวน , งานวางระบบท่อน้ำทิ้งเมน (กรณีติดตั้งเพิ่ม) , งานเทพื้นคอนกรีตและทำพื้นผิวพิมพ์ลาย (ยังไม่เคลือบผิว) , บดอัดพื้นและปูพื้นผิวแอสฟัลท์ติกแล้วเสร็จ (ยังไม่ตีเส้นถนน) , ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะใหม่และอาคารศาลาเดิมโดยทำโครงสร้างฐานราก คานคอดิน เสาแล้วเสร็จ , งานปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ขุดล้อมแล้วเสร็จ , ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ให้แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดและสัญญาจ้างทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ (๓๐ วัน)

จากเดิม

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขเป็น

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรพล ต้นสุวรรณ)


รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสุภาพ สกลมิตต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง



ข้อ ๓. ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และหรือตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แต่อย่างใด

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทุกประการ

ข้อ ๕. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

- บันทึกข้อความ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๖๙๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานมติการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๘ แผ่น
- ตารางเปรียบเทียบค่างาน จำนวน ๓ แผ่น
- แบบรูปรายการ เลขที่ ช.๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ แผ่น
- หนังสือเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๖๐๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งให้หยุดดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
- หนังสือเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป ๕๒๐๐๔/๙๘๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพล ต้นสุวรรณ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสุภาพ สกุลมีศักดิ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางชัญญานุช ทองคำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวฉลัทยา ปัดสาพันธุ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ